



MUNICIPIO DE
JALTENCO

MUNICIPIO DE JALTENCO
Avance del Programa Anual de Obras
(Cifras en pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

Clave Programática (1)						Fte. Fin (2)	No. Control (3)	Nombre de la Obra (4)	Tipo de Ejecución (5)	DE LA OBRA			Presupuesto Anual Autorizado (9)	Presupuesto Autorizado del Trimestre (10)	Monto Ejercido del Trimestre (11)	Avance Físico Porcentual de la Obra del Trimestre (12)	Variación Absoluta del Trimestre (13)	Monto Ejercido al Trimestre (14)	Avance Físico Porcentual al Trimestre (15)	Variación Absoluta al Trimestre (16)
Fi	Fu	Sf	Pr	Sp	Py					Ubicación (6)	Postación Beneficiada (7)	Tipo de Adjudicación (8)								
02	02	01	01	04	01	260101	08	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO, COLONIA SAN ANDRES, MUNICIPIO DE JALTENCO, ESTADO DE MEXICO.	CONTRATO	SAN ANDRES JALTENCO	12,785	IR	573,115.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	573,115.37
02	02	01	01	04	01	260101	09	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO, COLONIA ALBORADA JALTENCO, MUNICIPIO DE JALTENCO, ESTADO DE MEXICO	CONTRATO	ALBORADA JALTENCO	15,432	IR	573,115.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	573,115.36
02	02	01	01	04	01	260101	10	CONSTRUCCION DE PLANTA ALTA, OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA, COLONIA ALBORADA JALTENCO, MUNICIPIO DE	CONTRATO	ALBORADA JALTENCO	15,432	IR	1,146,230.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,146,230.74
02	02	01	01	04	01	260101	11	REPAVIMENTACION ASFALTICA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE ATXOPILCO DEL KM. 0+00 AL KM.0+192.33, ENTRE	CONTRATO	SAN ANDRES JALTENCO	250	IR	1,146,230.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,146,230.74
02	02	01	01	04	01	260101	12	REPAVIMENTACION ASFALTICA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE ATXOPILCO DEL KM.0+192.33 AL KM.0+253.15, EN	CONTRATO	SAN ANDRES JALTENCO	250	IR	1,429,173.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,429,173.76
02	02	01	01	04	01	260101	13	CONSTRUCCION DE CASA DEL ADULTO MAYOR, COLONIA ALBORADA JALTENCO, MUNICIPIO DE JALTENCO, ESTADO DE MEXICO	CONTRATO	ALBORADA JALTENCO	15,432	IR	2,009,518.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,009,518.46
02	02	03	01	02	05	250101	01	CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA, ESCUELA TELESECUNDARIA IDENT	CONTRATO	ALBORADA JALTENCO	346	LP	3,029,686.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,029,686.97
02	02	03	01	02	05	250101	02	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION CALLE ERNESTO DOMINGUEZ, ENTRE CALLE PUERTO DE VERACRUZ Y CALLE JUAN	CONTRATO	SAN ANDRES JALTENCO	450	IR	952,102.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	952,102.94
02	02	03	01	02	05	250101	03	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION CALLE LAGO PATZCUARO, CERRADA LAGO PATZCUARO Y CALLE ALFREDO DEL MAZ	CONTRATO	SAN ANDRES JALTENCO	250	IR	356,211.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356,211.48
02	02	03	01	02	05	250101	04	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION DE CALLE ALVARO OBREGON, ENTRE CALLE MELECIO MARQUEZ Y CALLE GANTE,	CONTRATO	SAN ANDRES JALTENCO	150	IR	471,651.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	471,651.82
02	02	03	01	02	05	250101	05	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, TERCERA CERRADA DE NICOLAS BRAVO Y LIMITE FIS	CONTRATO	SAN ANDRES JALTENCO	200	IR	2,139,184.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,139,184.79
02	02	03	01	02	05	250101	06	REHABILITACION DE PAVIMENTACION ASFALTICA DE ESTACIONAMIENTO DE ARRECIFE, ENTRE CALLE BAHIA Y CALLE	CONTRATO	ALBORADA JALTENCO	750	LP	3,202,913.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,202,913.16
02	02	03	01	02	05	250101	07	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, CALLE 24 DE JULIO, ENTRE CALLE MANU	CONTRATO	SAN ANDRES JALTENCO	500	IR	1,947,589.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,947,589.86
Total													18,976,725.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,976,725.45

GOBIERNO 2025 - 2027
MUNICIPAL DE
JALTENCO
Presidencia

C. MARIA DEL ROSARIO MAYNE ISLAS

Presidente(a) Municipal

TESORERIA MPAL.
GOBIERNO MUNICIPAL
DE JALTENCO 2025 - 2027
C. P.E. OSVALDO ARRIETA DOMINGUEZ

Tesorero(a) Municipal

C. BERENICE RIVERA HERNANDEZ
Persona que elabora