



Cuenta Pública 2024
Informe de Obras Programadas y Ejecutadas
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) JALTENCO

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024 (2)

Finalidad	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fuente de financiamiento			Nombre de la obra	Ubicación	Población Beneficiada	Tipo de Ejecución	Tipo de Adjudicación	Presupuesto Anual autorizado	Ampliación	Reducción	Presupuesto anual modificado	Presupuesto ejercido	Monto por ejercer	Avance físico de la obra (porcentaje)
(3)						(4)			(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
02	0202	020201	02020101	0202010104	020201010401	25	01	01	Construcción de techado en el área de impartición de educación física, Jardín de niños Lázaro Cárdenas, colonia San Andrés, municipio de Jaltenco, Estado de México.	San Andrés Jaltenco	163	Contrato	Invitación Restringida	1,414,231.49	0	0	0	1,414,231.49	0	100%
02	0202	020205	02020501	0202050101	020205010101	25	01	01	Construcción de techo firme, colonia San Andrés, municipio de Jaltenco, Estado de México.	San Andrés Jaltenco	150	Contrato	Invitación Restringida	1,659,561.17		725.26	1,658,835.91	1,658,835.91	0	100%
02	0202	020201	02020101	0202010104	020201010401	25	01	01	Rehabilitación de aula de mecánica, Centro de Bachillerato Tecnológico (CBT) Dr. Carlos Graef Fernandez, colonia San Andres, municipio de Jaltenco, Estado de México.	San Andrés Jaltenco	653	Contrato	Invitación Restringida	131,174.25	0	0	0	131,174.25	0	100%
02	0201	020103	02010301	0201030101	020103010101	25	01	01	Construcción de drenaje cerrado Ernesto Dominguez, entre Boulevard Vicente Guerrero y calle Abasolo, colonia San Andres, municipio de Jaltenco, Estado de México.	San Andrés Jaltenco	120	Contrato	Invitación Restringida	538,962.94	0	63.60	538,899.34	538,899.34	0	100%
03	0303	030305	03030501	0303050101	030305010103	25	01	01	Construcción de electrificación calle Venustiano Carranza, entre calle Vicente Guerrero y calle Porfirio Diaz, colonia San Andres, municipio de Jaltenco, Estado de México.	San Andrés Jaltenco	202	Contrato	Invitación Restringida	713,712.27	0	835.70	712,876.57	712,876.57	0	100%
03	0303	030305	03030501	0303050101	030305010103	25	01	01	Construcción de electrificación calle Cirilo Ramirez, entre calle Gonzalez Ortega y calle Ricardo Flores Magón, colonia San Andres, municipio de Jaltenco, Estado de México.	San Andrés Jaltenco	150	Contrato	Invitación Restringida	378,090.28	0	60.73	378,029.55	378,029.55	0	100%
02	0202	020201	02020101	0202010102	020201010203	25	01	01	Rehabilitación de guarniciones y banquetas diferentes calles en todo el municipio de Jaltenco, Estado de México.	San Andrés y Alborada Jaltenco	650	Contrato	Invitación Restringida	1,650,000.00	0	466.86	1,849,533.14	1,849,533.14	0	100%



Cuenta Pública 2024
Informe de Obras Programadas y Ejecutadas
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) JALTENCO

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024 (2)

Finalidad	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fuente de financiamiento			Nombre de la obra	Ubicación	Población Beneficiada	Tipo de Ejecución	Tipo de Adjudicación	Presupuesto Anual autorizado	Ampliación	Reducción	Presupuesto anual modificado	Presupuesto ejercido	Monto por ejercer	Avance físico de la obra (porcentaje)
(3)						(4)			(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
02	0202	020201	02020101	0202010103	020201010302	25	01	01	Rehabilitación de pavimentación asfáltica, guarniciones, banquetas y obras complementarias calle Agustín de Iturbide, entre calle Vicente Guerrero y calle Abasolo, colonia San Andrés, municipio de Jaltenco, Estado de México.	San Andrés Jaltenco	250	Contrato	Invitación Restringida	1,703,251.29	0	692.7	1,702,558.59	1,702,558.59	0	100%
02	0202	020201	02020101	0202010103	020201010302	25	01	01	Rehabilitación de pavimentación asfáltica, guarniciones, banquetas y obras complementarias, calle Emiliano Zapata, entre calle Gante y calle Venustiano Carranza, colonia San Andrés, Municipio de Jaltenco, Estado de México.	San Andrés Jaltenco	276	Contrato	Invitación Restringida	1,996,111.31	0	334.96	1,995,776.35	1,995,776.35	0	100%
02	0202	020201	02020101	0202010103	020201010302	25	01	01	Rehabilitación de pavimentación asfáltica, guarniciones, banquetas y obras complementarias, calle Venustiano Carranza, entre calle Emiliano Zapata y calle Porfirio Díaz, colonia San Andrés, municipio de Jaltenco, Estado de México.	San Andrés Jaltenco	276	Contrato	Invitación Restringida	1,704,236.00	0	313.89	1,703,922.11	1,703,922.11	0	100%
02	0202	020201	02020101	0202010104	020201010401	26	01	01	Construcción de techumbre y obras complementarias del módulo de protección civil, colonia San Andrés, municipio de Jaltenco, Estado de México.	San Andrés Jaltenco	27	Contrato	Invitación Restringida	1,719,517.91	0	1,536.54	1,717,981.37	1,717,981.37	0	100%
02	0202	020201	02020101	0202010104	020201010401	26	01	01	Construcción de oficinas de seguridad pública, colonia Alborada Jaltenco, municipio de Jaltenco, Estado de México.	Alborada Jaltenco	73	Contrato	Invitación Restringida	1,375,614.33	0	1,339.94	1,374,274.39	1,374,274.39	0	100%
02	0202	020204	02020401	0202040102	020204010201	26	01	01	Construcción de alumbrado público, colonia Alborada Jaltenco, municipio de Jaltenco, Estado de México.	Alborada Jaltenco	15,432	Contrato	Invitación Restringida	343,903.58	0	1,550.60	342,352.98	342,352.98	0	100%



Cuenta Pública 2024
Informe de Obras Programadas y Ejecutadas
(Cifras en Pesos)


Nombre de la Entidad Municipal: (1) JALTENCO

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024 (2)

Finalidad	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fuente de financiamiento			Nombre de la obra	Ubicación	Población Beneficiada	Tipo de Ejecución	Tipo de Adjudicación	Presupuesto Anual autorizado	Ampliación	Reducción	Presupuesto anual modificado	Presupuesto ejercido	Monto por ejercer	Avance físico de la obra (porcentaje)
(3)						(4)			(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
02	0202	020201	02020101	0202010102	020201010203	26	01	01	Rehabilitación de guarniciones y banquetas calle Porfirio Díaz del km. 0+000 al km. 0+197.50, entre calle Gante y calle Venustiano Carranza, colonia San Andrés, municipio de Jaltenco, municipio de Jaltenco, Estado de México.	San Andres Jaltenco	250	Contrato	Invitacion Restringida	841,332.19	0	324.79	841,007.40	841,007.40	0	100%
02	0202	020201	02020101	0202010103	020201010302	26	01	01	Rehabilitación de pavimentación asfáltica calle Porfirio Díaz del km. 0+000 al km.0+197.50, entre calle Gante y calle Venustiano Carranza y calle Fidel Velazquez, colonia San Andrés, municipio de Jaltenco, Estado de México.	San Andres Jaltenco	250	Contrato	Invitacion Restringida	1,871,782.14	0	1,803.26	1,869,978.88	1,869,978.88	0	100%
02	0202	020204	02020401	0202040102	020204010201	26	01	01	Construcción de alumbrado público, colonia San Andrés, municipio de Jaltenco, Estado de México.	San Andres Jaltenco	28,217	Contrato	Invitacion Restringida	311,942.22	0	1,713.05	310,229.17	310,229.17	0	100%
02	0201	020103	02010301	0201030101	020103010101	26	01	01	Construcción de drenaje de alivio calle Porfirio Díaz, entre calle Venustiano Carranza y calle Fidel Velazquez, colonia San Andres, municipio de Jaltenco, Estado de México.	San Andres Jaltenco	2,500	Contrato	Invitacion Restringida	413,976.67	0	985.03	412,993.64	412,993.64	0	100%
02	0202	020201	02020101	0202010104	020201010401	11	01	01	Construcción de barda perimetral parque municipal, colonia San Andrés, municipio de Jaltenco, Estado de México.	San Andres Jaltenco	12,785	Contrato	Invitacion Restringida	1,934,259.38	0	519.67	1,933,739.71	1,933,739.71	0	100%
02	0202	020203	02020301	0202030102	020203010205	11	01	01	Suministro de tubería de UPVC de columna, pozo Alborada Jaltenco, municipio de Jaltenco, Estado de México.	Alborada Jaltenco	15,432	Contrato	Adjudicacion Directa	547,468.96	0	0	547,468.96	547,468.96	0	100%
02	0202	020201	02020101	0202010104	020201010401	11	01	01	Construcción de electrificación y trabajos complementarios de alberca municipal, colonia Alborada Jaltenco, municipio de Jaltenco, Estado de México.	Alborada Jaltenco	15,432	Contrato	Invitacion Restringida	1,515,070.32	0	0	1,515,070.32	1,515,070.32	0	100%

Finalidad	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fuente de financiamiento			Nombre de la obra	Ubicación	Población Beneficiada	Tipo de Ejecución	Tipo de Adjudicación	Presupuesto Anual autorizado	Ampliación	Reducción	Presupuesto anual modificado	Presupuesto ejercido	Monto por ejercer	Avance físico de la obra (porcentaje)
(3)						(4)			(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
02	0201	020103	02010301	0201030101	20103010101	11	01	01	Rehabilitación de drenaje (cocavon) calle Isidro Gonzalez, entre calle Francisco I. Madero y calle Ricardo Flores Magon, colonia San Andres, municipio de Jaltenco, Estado de México.	San Andres Jaltenco	12,785	Contrato	Adjudicacion Directa	397,740.60	0	0	397,740.60	397,740.60	0	100%

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y su información complementaria, así como sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



C. MARIA DEL ROSARIO PAVNE ISLAS
PRESIDENTA DEL H. AYUNTAMIENTO
Firma (17)

C.P.C. ESPERANZA OLIVERA GARRITA DOMINGUEZ
PRESIDENTA DEL H. AYUNTAMIENTO
Firma (17)



M. A. MIGUEL ANGEL MORENO ESTRADA
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
Firma (17)



DFG. JUAN DAVID ARZUMENDI CONTRERAS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
Firma (17)

